

# CICLO

## INFORMATIVO

FEVEREIRO DE 2026



### VISÃO GERAL DA OBRA

Informamos que, no decorrer deste mês de fevereiro, as obras do CICLO apresentaram avanço satisfatório, em conformidade com o cronograma previamente estabelecido.

Sendo mantidas as atividades de terraplanagem no empreendimento, contemplando serviços de corte, aterro, nivelamento e compactação do solo, visando a adequada preparação do terreno para as etapas subsequentes.



### DATAS MARCO

Habite-se contratual	Janeiro/2027
Previsão de Habite-se	Janeiro/2027

### HISTOGRAMA DE ATIVIDADES

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

100%

SONDAGEM

100%

MOBILIZAÇÃO

100%

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA

80%

TERRAPLANAGEM

30%

REDES INTERNAS

0%

PAVIMENTAÇÃO

0%

CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS COMUNS

0%

ACABAMENTOS

0%

ARKT

INCORPORADORA



ARKTINCORPORADORA.COM.BR