

# CICLO

## INFORMATIVO

JANEIRO DE 2026



### VISÃO GERAL DA OBRA

Informamos que, no decorrer deste mês de janeiro, as obras do CICLO apresentaram avanço satisfatório, em conformidade com o cronograma previamente estabelecido. Sendo mantidas as atividades de terraplanagem no empreendimento, contemplando serviços de corte, aterro, nivelamento e compactação do solo, visando a adequada preparação do terreno para as etapas subsequentes.



### DATAS MARCO

Habite-se contratual	Janeiro/2027
Previsão de Habite-se	Janeiro/2027

### HISTOGRAMA DE ATIVIDADES

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO  
100%

SONDAGEM  
100%

MOBILIZAÇÃO  
100%

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA  
80%

TERRAPLANAGEM  
25%

REDES INTERNAS  
0%

PAVIMENTAÇÃO  
0%

CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS COMUNS  
0%

ACABAMENTOS  
0%

ARKT

INCORPORADORA

